



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАЉЕВО

Број: 2704/16

Датум: 18.08.2016. године

Трг Јована Сарића 1

Краљево

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),

градоначелник града Краљево, као одговорно лице наручиоца, доноси:

## О Д Л У К У

### О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧЕТИРИ МОСТА ПРЕКО ГЛЕДИЊКЕ РЕКЕ (5-8) ЈН 404-20/16-IX

1. Наручилац Град Краљево, Трг Јована Сарића 1. ПИБ: 102675366, матични број: 07193807 по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 404-20/16-IX, **ОДЛУЧИО** је да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на изградњи четири моста преко Гледињке реке на територији града Краљево (5-8), закљученог са најповољнијем понуђачем „Ратко Митровић Construction“ д.о.о. Чачак из Чачка, улица Танаска Рајића број 35 као носиоца посла у заједничкој понуди са БДМ-Градња д.о.о. из Београда, улица Бошка Поповића 2/А као члана групе, заведеног код Наручиоца под бројем 2084/16, дана 16.06.2016. године, односно код Изабраног понуђача под бројем 364 дана 16.06.2016. године, на који је дата сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-107/2016-01 дана 17.06.2016. године, тако што се исти мења у делу који се односи на укупну цену уговорених радова.

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на изградњи четири моста преко Гледињке реке на територији града Краљево и то: моста на Гледињкој реци у центру села Годачица на КП бр. 4659, 1493 КО Годачица, моста на Гледињкој реци у засеоку Радоњићи на КП бр. 802, 806, 801, 2944/1, 737,771/1 КО Чукојевац, моста на Гледињкој реци, скретање за Јовиће на КП бр. 629/4, 2944/1, 630/1, 641/1, 753/1 КО Чукојевац и моста на Гледињкој реци у засеоку Котуровићи на КП бр. 824, 825, 826, 2944/1, 2937 и 2917 КО Чукојевац.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110-радови на изградњи мостова.

3. Првобитно вредност уговора износи: 58.297.565,56 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност уговора износи: 65.416.497,39 динара без ПДВ-а.

5. Разлози за измену Основног уговора су утврђени на основу захтева Извођача радова са образложеном спецификацијом за измену уговора и датог образложеног мишљења и сагласности овлашћеног надзорног органа број 3527 од 15.08.2016. године да су ти разлози оправдани због самих карактеристика тла, тако и због значајног дотока подземних и површинских вода.

Измена уговора се односи на увећање вредности закљученог уговора на основу:

- Утврђених вишкова радова у износу од 2.901.090,15 динара без ПДВ-а и

- Утврђених неподвижних радова у износу од 4.217.841,68 без ПДВ-а.

Чланом 16. и чланом 20. Основног Уговора о извођењу радова на изградњи четири моста преко Гледињке реке на територији града Краљево број 2084/16 односно број 364 од 16.06.2016. године уговорена је могућност основа за измену уговора у погледу вишкова радова и неподвижних радова чије предузимање је било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете изазваних неочекиваном тежом природом земљишта, појавом воде или других ванредних и неочекиваних догађаја а за које Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора сагласно закону којим се уређују облигациони односи.

6. Анекс 1 Уговора о јавној набавци радова на изградњи четири моста преко Гледићке реке на територији града Краљева (5-8), припремљен у складу са овом Одлуком биће закључен у року од пет дана.

7. Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА**

**др Предраг Терзић, дипл. политиколог**

